

| | Tarea | Semana 1 | Semana 2 |
|----|--|----------|----------|
| 1 | Acopio de materiales estructurales y modulares | ■ | |
| 2 | Instalación de estructura soporte | ■ ■ | |
| 3 | Instalación y conexión de módulos fotovoltaicos | ■ ■ ■ | |
| 4 | Acopio de equipos eléctricos | ■ | |
| 5 | Cableado DC | ■ ■ ■ ■ | |
| 6 | Instalación de inversores | | ■ |
| 7 | Instalación de cuadros de protección y monitorización | | ■ ■ ■ |
| 8 | Interconexión de inversores y cuadros | | ■ |
| 9 | Cableado AC a vertido | | ■ ■ ■ ■ |
| 10 | Pruebas de funcionamiento | | ■ ■ ■ |
| 11 | Retirada de residuos, material auxiliar y señalizaciones | | ■ ■ ■ ■ |
| 12 | Puesta en marcha | | ■ |